

Выполненные работы по текущему ремонту за 2017 г.

Месяц	Виды работ	Объемы	Сумма
Январь, февраль	Очистка территории трактором	4,0 маш/час	4800
Январь-февраль	Очистка кровли от снега и наледи	2250 м кв.	51175
Февраль	Смена радиатора в кв.33	4,0 секц.	2732,81
Апрель	Смена балласта в тамбуре	1,0 шт.	275,77
Апрель	Погрузка и вывоз веток с территории	1,5 маш/час	1500
Май	Смена отдельных частей водосточных труб с автовышки	3 шт. 1,5 маш/час	2310,48
Май	Смена магистрали ГВС в подвале Д-50; Д-32	30,4 м/п 1,1м/п	48086,94
Июнь	Ремонт линии освещения в подъезде 4		535,73
Июнь	Ремонт кровли металлической над подъездом № 4 с автовышки	2 маш/час	3363,98
Июнь	Смена цилиндра в замке (чердак)	1,0 шт.	669,13
Июнь	Откачка воды с потолка натяжного в кв.№56 после затопления с кровли	18 м кв.	1800
Июль	Смена обоев в комнате кв.56	18 м кв.	7938,01
Июль	Ремонт выходов из подъездов № 2,3, 5(тамбур)	6,9 м кв	9387,66
Июль	Ремонт наружной стены кирпичной м-н «Моноро»	4 м кв 0,6 м куб.	17377,05
Июль	Смена запорной арматуры	4,0 шт.	10279,14
Август	Смена участка отопления в кв.37	1,5 м/п	706,44
Август	Смена балласта, 4 подъезд	1 шт.	537,73
Сентябрь	Смена прожектора, под.№1	1 шт.	1631,89
Сентябрь	Ремонт выхода из подъезда №1 (бетонирование)	0,5 м куб.	3016,44
Сентябрь	Удаление сухого дерева, погрузка и вывоз веток, кряжей с территории	1 маш/час	3718,18
Октябрь	Смена прожектора	1 шт.	2269,65
Октябрь	Удаление деревьев 1 5 под., вывоз порубочных остатков	2 шт.	17000
Ноябрь	Смена участка ХГВС кв.18,22	12,8 м/п	14147,74
Ноябрь	Смена участка канализации кв.18,22	5,5 м/п	6521,88
Ноябрь	Погрузка и вывоз веток, поросли с территории	0,8 маш/час	1613,71